

令和3年度 対策一覧表

【令和4年4月1日以降】

【令和4年3月31日現在】

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
1	安中小学校	国道18号	おやえさんの坂	暖かくなると枝や草が伸びて危険。冬は凍って滑りやすい。歩道が暗いので街灯の設置希望	通学路の確保(除草2回) 歩道の街灯は地域での設置と言われているので予算確保は難しい。簡易な照明(反射板のようなもの)の設置を検討したい	<除草> 法肩の幅刈りと法面の全面刈りを実施済み。 <簡易な照明> 物理的に照明灯は建てられないため、視線誘導標(自発光式)の設置検討中。	国土交通省	令和3年度
2	安中小学校	市道 安525号線	龍昌寺坂	古いスクールゾーンの標識はありますが、車や自転車が速い。学童注意等の路面標示を要望する	坂の上部及び下部に「学童注意」の路面標示を行う	実施済み	安中市土木課	令和3年度
3	安中小学校	市道 安459号線	二葉幼稚園東の道路	植木がはみだして見通しが悪い。蜂の巣があったこともある。	①路面標示の引き直し ②草刈りの実施	①実施済み ②実施済み	①安中市土木課 ②該当地区	①②令和3年度
4	安中小学校	市道 幹141号線 (国道18号高別当東～ 県道48号に通じる脇道)	萩原アルミの角	横断歩道が消えています。カーブもあるので、安全に渡れるように何か配慮をお願いします。	①「速度落とせ」の路面標示を入れる ②横断歩道、停止線等の引き直し	①実施済み ②上申済み(完了)	①安中市土木課 ②安中警察署	①②令和3年度
5	原市小学校	市道 原492号線	伊部石材店倉庫から赤心幼稚園までの市道	路側帯の白線がない。グリーンベルトを着けられないか。朝・夕の時間帯で幼稚園の送迎車など通行量が多い。	市道に外側線とグリーンベルトを入れる	実施済み	安中市土木課	令和3年度
6	原市小学校	一般県道 長久保・郷原線	原市1661(ケーキ屋「チャーリーとペロ」)前のT字路	県道を渡る横断歩道を設置してほしい(警察には申し出済み)	横断歩道の設置を検討する	交通量調査を実施したが新設できない	安中警察署	令和3年度
7	原市小学校	一般県道 一本木平・小井戸・安中線	碓氷病院前の県道。県営住宅入り口T字路(原市1-2-15旧商店)の歩道	T字路の北側角の歩道。自動販売機が設置してありより狭くなっている。(前回の合同点検場所であるが扱われなかった内容)	①横断歩道及び停止線について、交通量調査結果により移設する ②グリーンベルトの内側をペーリュに塗り歩道と車道を明確にする	①移設を検討したが、利用者がいるため、現状のままとする ②実施済み	①安中警察署 ②安中土木事務所	①②令和3年度
8	磯部小学校	市道 磯250号線	磯部4-10-9から磯部4-10-34までの道路	歩道・路側帯がない 車道が狭い 見通しが悪い	・片側(東側)に外側線を引く ・学童注意の路面標示を行う ・側溝の蓋について検討する→【回答】サイズ的に設置不可能	実施済み	安中市土木課	令和3年度
9	磯部小学校	市道 磯262号線	磯部4-10-34から元「和風」交差点までの道路	歩道・路側帯がない 車道が狭い	・田んぼ側に外側線を引く ・途中のカーブミラーから西は両側に引く ・停止線と交差点マークを塗り直す ・側溝の蓋については、対応出来るか検討する	実施済み (側溝のグレーチングの受けの隙間箇所に4cm正方形の角パイプで対応)	安中市土木課	令和3年度

令和3年度 対策一覧表

【令和4年4月1日以降】

【令和4年3月31日現在】

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
10	磯部小学校	市道 磯262号線 市道 幹1175号線	元「和風」交差点	歩道・路側帯がない 車道が狭い 見通しが悪い 一時停止線の見直し	・南北に延びる道ではなく、東西に延びる道を一時停止にした方が良いのではないかと、もしくは、全面一時停止に出来ないか→【回答】全部一時停止には出来ない(児童が渡ることを考えると停止線は変えない) ・横断歩道と停止線を塗り直す	実施済み	安中警察署	令和3年度
11	東横野小学校	市道幹125号線	さざんかタウン 鷺宮住宅 団地入り口	見通しが悪く、横断中の子供たちの発見が遅れがちで危険を感じる。	①右から出てくる車に気を取られて児童の発見が遅くなる、標識の移動は出来ないか、標識を大きく出来ないか→【回答】標識の移動は出来ない。大きくするのは検討する、ダイヤモンドマークを引き直す ②カーブ手前に「横断歩道あり」の路面標示をする 歩道の草刈りについては、区長さんから伝える	①上申済み(標識大きさ:現状のまま/ダイヤモンドマーク完了) ②実施済み	①安中警察署 ②安中市土木課	①②令和3年度
12	東横野小学校	県道松井田・中宿線(217号線) 市道 幹243号線	中野谷下宿信号から学校に向かう県道漢音道橋付近	「止まれ・横断歩道が消えている」抜け道になっていて交通量も多く急いでいる車も多い。しっかりペイントして抑止力となってもらいたい	・凹凸がありつまずく児童がいる(ガードレール跡)、巻き込み防止ポールを設置してほしい ①横断歩道、止まれの塗り直しをする ②段差解消のため、10cm程度削ってアスファルトにする。歩道も補修する。巻き込み防止用ポールを2本立てる	①上申済み(完了) ②令和4年4月頃までに施工予定	①安中警察署 ②安中土木事務所	①②令和3年度
13	東横野小学校	県道松井田・中宿線(217号線)	くわの実入口のT字路	交通量が多いのに横断歩道がなく、子供たちが横断に躊躇している。	・建物があり、道路を渡る前に車の確認がしづらい。建物を無くしてほしいが、無くせなければ、巻き込み防止用ポールを立ててほしい ①止まれを引き直す。 ②横断歩道は交通量をみて検討する ③ガードレールがあるので、巻き込み防止用ポールの設置は必要ない	①標示の塗り直しは上申済み(完了) ②横断歩道は新設する(完了) ③安中土木事務所での対策は特になし	①②安中警察署 ③安中土木事務所	①令和3年度 ②令和4年度
14	碓東小学校	市道板273号線	前井の毛橋 周辺(板鼻 どんぶり坂)	登下校時刻に抜け道として通る車が多い。	①橋の北側にある路面標示の黄色い「30」を塗り直す ②外側線を引き直す。西側の外側線を少し車道側に入れる。ラバーポールを交差点の角(南西側)に3本立てる	①上申済み(完了) ②実施済み	①安中警察署 ②安中市土木課	①②令和3年度
15	秋間小学校	県道48号線 下仁田・安中・倉淵線	広田交差点北側(斜面)	風雨・降雪のあとに竹がたれさがる。	垂れ下がってきている竹等について処理する	実施済み	安中市土木課	令和3年度
16	秋間小学校	外城橋～宮貝戸橋 市道 秋642号線	外城橋～宮貝戸橋の通学路	池尻バイパスに伴う外城橋架け替え工事中。通学路を工事車両が通る。通学路の標識等の設置希望。	工事車両の進入箇所等に「学童注意」の看板を設置する→2学期までに歩道整備が完了する	歩道整備完了	安中土木事務所	令和3年度
17	秋間小学校	県道恵忠沢・原貝戸線	下秋間 バス停「打越入口」付近	西毛広域幹線道路に伴う工事のため、道路形状が変化し交通量が多い。	対策は特になし。 点検報告時は、工事が行われ歩道の整備もされていないが、現在は歩道も広く整備されており、現時点では問題点は解消されている	安中土木事務所での対策は特になし	安中土木事務所	令和3年度
18	秋間小学校	市道秋1081号線(幹136号)	みのりが丘1番街に入る市道	「横断歩道・止まれ」の路面標示が消えかかって見えにくいので濃く書いてほしい。	横断歩道、止まれ、ダイヤモンドの路面標示の塗り直し	実施済み	安中警察署	令和3年度
19	後閑小学校	市道 幹137号線	中後閑521の前の歩道	歩道の端が崩れていて危険	3～4箇所あるが、早急に対応する	実施済み(施工厚が薄く、コンクリートが取れてしまう可能性あり)	安中市土木課	令和3年度

令和3年度 対策一覧表

【令和4年4月1日以降】

【令和4年3月31日現在】

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
20	後閑小学校	県道48号線	下後閑1545-1付近(「マキ造園」の近く)	畑の土が落ちて歩道部分が狭くなり危険	・草刈り後の草や雨などで流れ落ちた土があり、歩道がかなり狭い。朝の交通量が多く危険。 ①「速度落とせ」「学童注意」の路面標示を検討する ②土手を削るには土地の境界を確認する必要がある。時間と予算が必要。今年度中には難しいが削る方向で進める。50~60cm広げられると思う	①実施済み ②側溝上の土砂は撤去済 拡幅は検討中(時期未定)	①②安中土木事務所	①令和3年度 ②令和3年度以降
21	後閑小学校	県道48号線	下後閑1459-1(「ハッピードリンクショップ(自動販売機)」近く)	用水路が塞がれておらず危険	開渠の水路を暗渠の水路に改修	実施済み	安中市土木課	令和3年度
22	松井田小学校	県道八本松松井田線	松井田小学校から松井田文化財資料室までのグリーンベルト	グリーンベルトの色が薄く、東に向かって走る自動車には見えにくい。	グリーンベルトの引き直し(旧松井田町文化財資料室⇄学校前)	実施済み	安中土木事務所	令和3年度
23	松井田小学校	市道9221号線	松庁・東中前信号を西松井田駅方面に曲がり踏切前にある横断歩道(新堀428番地付近)	横断歩道の色が薄く、運転手側から見えにくい。	①横断歩道を引き直す ②脇道の横断歩道を消して、停止線を前に出す ③外側線を引き直す	①引き直し実施済み ②上申済み(完了) ③外側線施工済	①②安中警察署 ③安中市土木課	①③令和3年度 ②令和4年度
24	松井田小学校	市道 95018号線 市道 95031号線	群馬銀行松井田支店と松井田商工会の間の道路を南へ下った四差路、東中方面に曲がった一時停止。(新堀32番地付近)	一時停止、路側帯の表示が薄く、見えにくい。	①止まれの路面標示と標識の立て替え行う予定 ②銀行の閉店に伴う街灯の設置は区に対応になる ③道の改良については区から土木課へ要望する	①上申済み(路面標示完了) ②対応なし(区対応) ③区長が地元要望を調整中	①安中警察署 ②安中市危機管理課 ③安中市土木課	①令和3年度 ②③未定
25	臼井小学校	国道18号(県管理) 旧中山道	坂本地区 横断歩道	横断歩道が見えなくなっている。ラインの引き直して欲しい(2カ所)	横断歩道の移設と塗り直し	実施済み	安中警察署	令和3年度
26	臼井小学校	市道94105号線	横川駅出入口	通学路の標識をつけて欲しい。電車到着時刻に路駐の車が多く、児童の登下校時間と重なると見通しが悪い。	①県道に外側線を引く ②止まれの路面標示引き直し ③駅ロータリーは観光経済課では対応出来ない。市土木課で他市の対応を参考に路面標示を検討する ④カーブミラーの設置については、区から要望を出す	①実施済み ②上申済み(完了) ③実施済み ④カーブミラー設置済み	①安中土木事務所 ②安中警察署 ③安中市土木課 ④安中市危機管理課	①③④ 令和3年度 ②令和4年度
27	西横野小学校	県道213号線 (磯部停車場妙義山線)	八城の信号～西横野小前信号	行田方面から学校方面に続く道路は直線で、信号も少なく、車両がスピードを出しやすくなっている。児童はその道路の歩道を通って通学してくるが、歩道が狭くなっている場所や横を高速車両が多く通るため、通学が危険である。信号設置、歩道拡張の対応をしていただきたい箇所が数カ所あります。	・歩道沿いの家から歩道へ出ている木の枝や草があるが事情があって処理できない ①信澤歯科医院側の横断歩道を西側に移動することが出来るが、そのためには道路関係者による縁石を切る作業が必要になる。現実的には難しい ②路面のダイヤモンドマークの南中側に速度抑制のための「横断者注意」の路面標示を検討する。	①現状のままとする ②実施済み	①安中警察署 ②安中土木事務所	①②令和3年度

令和3年度 対策一覧表

【令和4年4月1日以降】

【令和4年3月31日現在】

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
28	一中	国道18号 市道 安378号線	いこい旅館反対の歩道	側道が坂になっていて、右側から来る自転車が見えない。	①朱色のゾーンを引けるか検討する ②停止線の引き直し ③所有者に生け垣を切るよう依頼する ④カーブミラーを設置する	①現地の状況を確認したところ、歩道部の車道側について、照明灯等の構造物があり、自転車が通行する「朱色のゾーン」を設置すると、歩行者の有効幅員が取れないため設置出来ない。 ②実施済み ③④垣根の地権者が垣根を剪定するが、立ち枯れ対策のため、徐々に切るとの事です。その後、ミラーの設置については検討する。	①国土交通省 ②安中市土木課 ③地元区長 ④安中市危機管理課	①②③④ 令和3年度
29	一中	県道一本木平 小井戸安中線 市道 安484号線	正龍寺から県道に出るところ	路面がグレーチングで滑りやすい	自転車がスピードを落とすような工夫(路面標示等)を検討する。グレーチングを滑り止めありのタイプに変更した。さらに滑り止め対策が出来るか検討する	グレーチングの滑り止めについては実施済み 路面標示については、現況標示「車両注意」で様子見とする	安中土木事務所	令和3年度
30	二中	県道216号 長久保・郷原線	二中前	旧道として、国道18号線の抜け道に利用する人が多い。二中前は、生徒の利用頻度が大変多い区間であるが、車道とは色分けがされているだけで、危険である。バリアフリー工事により、いままでと違って直線道路になった。よりスピードアップが見込まれ危険度が増している。	・朝、車のスピードが速い。グリーベルトがほしい →【回答】歩道があるから消した。グリーンベルトは歩道が無いところにつけるもの。平成24年度から対策を講じている。歩道を広げる。大型車進入禁止。センターラインを無くす。ポールを立てて通行しづらくする。歩車共進道路にした。 ・横断歩道の両側にラバーポールを設置する。住宅側は住民の理解を得てから対応する ・ダイヤモンドの跡あたりに「学童注意」の路面標示をする。「歩車共進道路」の大きな看板を学校前に設置する	・学校側のラバーポールは設置済み(住宅側は調整中) ・路面標示「学童注意」は実施済み ・看板「歩車共進道路」については調整中	安中土木事務所	令和3年度
31	松井田東中	県道八本松松井田線	松井田病院入り口付近のカーブ	見通しが悪い	①松井田病院側の止まれと停止線の引き直し。カーブミラーに重なるので標識の移動を検討する ②カーブミラーの鏡面サイズの変更を検討する ③地権者に植木の剪定を依頼する ④松井田病院駐車場出口に停止線を引くよう病院側への依頼を検討する ⑤標識移動後に転落防止柵設置	①上申済み(路面標示完了) ②県土木でコーナーを映すためのカーブミラーを既存の手前に設置後、市のミラーは撤去する ③実施済み ④松井田病院:職員への注意喚起(周知)、停止線は時期をみて実施する予定 ⑤実施済み	①安中警察署 ②安中市危機管理課 安中土木事務所 ③地元区長 ④安中市教育委員会 ⑤安中土木事務所	①②③④⑤ 令和3年度
32	松井田東中	県道八本松松井田線 市道 9102号線	くろさわ医院付近の交差点	見通しが悪い	・ドライバー目線と自転車目線の違いがあるので自転車目線の対策を考えてほしい ①横断歩道の塗り直し。停止線位置の移動を検討する。カーブミラーの標識の映り込みがあるので標識の移動を検討する ②車のスピード抑制策として「学童注意」等の路面標示を検討する	①実施済み ②実施済み	①安中警察署 ②安中土木事務所	①②令和3年度
33	松井田東中	主要地方道渋川松井田線 市道 95441号線	田口医院西側一方通行道路におけるT字路	一時停止線を越えて停止する車が多く危険。	①飛び出し坊やを設置する ②生徒への安全指導	①実施済み(飛び出しガール) ②実施済み	①安中市教育委員会 ②学校	①②令和3年度
34	松井田南中	県道磯部停車場妙義山線	西横野定住センター東の県道北側	道路と北側の側溝の間に舗装の段差があり、自転車で走行中バランスを崩し転倒した。	・自転車は、原則車道走行。状況を承知したので対応を検討する。一側溝と舗装の段差については、据え付けを継続施行するので段差は完全に無くならないが、ある程度解消される	実施済み	安中土木事務所	令和3年度
35	松井田南中	市道 9120号線 市道 93014号線	「まついだ保育園」北側の市道を西に進み、市道との交差点	通学者が停止した場合、見通しが悪く危険。「止まれ」が消えている。塗り直しをお願いしたい。	①カーブミラーを移動させる(区長から地権者に依頼する)、鏡面の拡大を検討する ②止まれの塗り直し、利用者が多ければ、横断歩道の設置も検討する ③外側線の引き直し	①カーブミラーの移動に伴い、鏡面変更(拡大)して設置済み ②塗り直し上申済み。横断歩道は、学校統廃合後検討する ③実施済み	①安中市危機管理課 ②安中警察署 ③安中市土木課	①②③令和3年度

令和3年度 対策一覧表

【令和4年4月1日以降】

【令和4年3月31日現在】

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
36	松井田南中	市道 9120号線 市道 93013号線	長瀬橋南	通学者が横断する場合、北側から来る車から見にくい。注意喚起の標識等があるとわかりやすい。	①4月から交通指導員の配置を検討する ②タイヤやマークは2個必要なところ1個しかないのを確認する ③タイヤマーク前に路面標示(横断者注意等)を検討する	①交通指導員の3月中に配置する ②タイヤマーク追加標示済み ③路面標示施工済	①学校関係者 ②安中警察署 ③安中市土木課	①②令和3年度
37	松井田南中	市道 9120号線 市道 95181号線	市道と松井田駅出入口との交差点	通学者が通過する場合、自動車から見て坂道であり見通しも悪い。駅から出てくる道も、市道に出るところは見通しが悪く、自転車通学者にとって極めて危険。対策をお願いしたい。	①止まれの引き直し ②自転車に対し、スピード抑制対策出来るか検討する(路面標示、標識設置等)	①実施済み ②自転車利用者に対する注意標識設置済	①安中警察署 ②安中市土木課	①②令和3年度
38	松井田南中	市道 9120号線 市道 9122号線	中瀬大橋南の信号付近	歩道を利用するために横断しなければならぬが、横断歩道が消えかかっている。横断歩道の塗り直しと、歩行者用信号の設置をお願いしたい。	①横断歩道の引き直し。歩行者信号機の設置検討(交通量調査する) ②矢印の路面標示の引き直し	①塗り直し実施済み。歩行者信号機は学校統合後検討する ②路面標示施工済	①安中警察署 ②安中市土木課	①②令和3年度
39	磯部小学校	市道 幹149号線	稲塚工務店前	磯部から松井田方面へ向かう路面に「学童横断注意」の標示を希望する。松井田から磯部方面に向かって左側の垣根が路側帯を狭めていて危険である。	・垣根が路側帯を狭めているので、切ることは出来ないか。横断歩道を移動することは可能か。制限速度を40Kmから30Kmに出来ないか ①垣根のある家に話をして町内会で切る ②横断歩道の位置を動かすことは出来ない。横断歩道とタイヤマークを塗り直す ③「学童注意」の路面標示を行う	①実施済み ②実施済み ③実施済み	①地元区長 ②安中警察署 ③安中市土木課	①②③令和3年度
40	臼井小学校	国道18号	ローソン松井田バイパス店前歩道(松井田町五料)	歩道にガードレール等を設置してほしい	・小山沢～下横川の踏切の間の草刈りをしてほしい→【回答】国土交通省:順番にやっている。 交差点付近は早めにやりたい ・ローソン駐車場と国道の間に柵を設置する。ローソンより西側は、土壌の問題で設置出来ない。横断防止柵も難しい。注意喚起のための光るものを設置したい	<ガードレール> 実施済み <注意喚起のための光るもの> 視線誘導標(自発光式)の設置を検討中。	国土交通省	令和3年度
41	松井田南中	市道 9120号線	中瀬橋欄干	橋の欄干が低く危険	欄干の高さを確認し、上に何かを付け足すなど転落防止のための方法を検討する	高欄嵩上げ施工済	安中市土木課	令和3年度
42	松井田南中	県道松井田中宿線	広谷橋付近	歩道橋(車道とは別)東側入口の角度が危険(ウエルシア側から下ってくると急角度に曲がって歩道橋に入る)	①ラバーポールを立てる。樹木の伐採 ②横断歩道は不要なので消す方向で進める	①樹木伐採済み ラバーポール設置済み ②横断歩道撤去済み	①安中土木事務所 ②安中警察署	①②令和3年度
43	磯部小学校	市道 幹238号線	登城の信号から浦野整形外科医院先の赤白の柵辺りまで	交通量が多い 歩道・路側帯がない	・路側帯が狭く、通行量も多い。歩道の幅を広げることが出来ないか。停止線の位置をもう少し下げることが出来ないか ①停止線の位置をこれ以上下げると、信号までの距離が長くなってしまいうため、信号の時間等も調整しなければいけないので難しい ②北側の外側線を少しずらして、グリーンベルトを設置する。登城の信号から浦野整形外科医院先の赤白の柵の辺りまで	①現状のままとする ②実施済み	①安中警察署 ②安中市土木課	①②令和3年度

令和3年度 対策一覧表

【令和4年4月1日以降】

【令和4年3月31日現在】

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
44	東横野 小学校	県道松井田・中宿線 (217号線)	茂原プラスチック付近	横断歩道、「止まれ」の路面標示が薄い	現場を確認して対応する	実施済み	安中警察署	令和3年度
45	原市小学校	市道原560号線	原市二区住民センター北側道路	外側線が消えている、児童の通学路なので塗り直しをしてほしい。	・現地確認後、対応する。	実施済み	安中市土木課	令和3年度
46	碓東小学校	市道幹132号線	藤井坂	外側線の塗り直し、道路交差部の主従関係の明白化	・現場を確認して対応する	実施済み	安中市土木課	令和3年度