

令和5年度 対策一覧表

令和6年4月現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
1	安中小	市道 安371号線	覚泉荘駐車場前	朝は通勤の車両が多いが、道幅が狭く、注意喚起の路面標示が消えかかっている。	① 外側線を道路内側に引き直し空いたスペースにグリーンベルトを描く。 路面標示「学童注意」を塗り直す。	① 対応済み	① 市土木課	① R5年度
2	安中小	市道 安190号線 安202号線 安230号線	安中保健福祉事務所前の十字路	国道の抜け道で、通勤時の交通量が多い。変則の十字路で、屈曲して見通しが悪く、道幅も狭い。	① 「止まれ」標示の塗り直し(2箇所)。 ② 交差点をカラー舗装化(茶色)。	① 対応済み ② 対応済み	① 安中警察署 ② 市土木課	① R5年度 ② R5年度
3	安中小	市道 安208号線	サロン・ド・ジュン裏から北へ入る市道	坂やカーブがあり、見通しが悪い。路地がたくさんある。	① 停止指導線を引く。外側線を引き直す。	① 対応済み	① 市土木課	① R5年度
4	磯部小	市道 磯256号線	磯部小東側 畑の中の未舗装の道	雨が降ると水たまりができ、歩きづらい。	① 市道 磯256号線、磯269号線の交差点から10mほど西に集水柵を設置し、磯269号線の側溝に排水する。	① 対応済み	① 市土木課	① R5年度
5	磯部小	主要地方道 下仁田安中倉淵線	磯部小正門前の歩道(東へ1km、西へ300m)	交通量が多いが、歩道も狭い。道がカーブしているため、見通しが悪い。	① この区間は県土整備プランの中で道路の整備が計画されている。まだ、未定が多いので、早い時期での対応は難しい。暫定的な対策として、道路南側にもグリーンベルトを設置する。 ② 市道幹238号線との交差点については、信号機の数が多い見間違いが起きやすいので、信号機の整理を検討中。 ③ 市道幹238号線との交差点の東側は、道路が曲がって見通しが悪い。対策について検討する。	① 対応済み ② 信号機の整理検討中。 ③ 対応予定	① 安中土木事務所 ② 安中警察署 ③ 市土木課	① R5年度 ③ R5年度
6	東横野小	県道 安中富岡線	養護老人ホーム「なゆた」の東(鷺宮233付近)	歩道がない。	① 歩道のない箇所について、反対側を通行させるための横断歩道(2箇所)の設置はできない。 ② 歩道設置について、西毛広幹道の関係等確認したうえで、どのような対策ができるか検討する。	① 設置は難しい。 ② 歩道設置については引き続き検討したい。	① 安中警察署 ② 安中土木事務所	
7	東横野小	市道 幹127号線	野口モータースの前(鷺宮3710付近)	路側帯が狭い、ない。	① 整備予定の道路であるが、歩道の設置は難しい。整備後、必要な対策があれば検討する。 ② 学校から保護者へ現状を伝えていただき、理解のうえ通学路の変更をお願いする。	① 対策検討中。 ② 対応済み	① 市土木課 ② 市教委	① R6年度以降 ② R5年度
8	東横野小	市道 幹129号線	ローソン鷺宮店からウブカタ資源方向へ向かう市道	交通量が多く、スピードを出す車両が多い。歩道がない。	① 現在この道路は、ウブカタ資源付近の児童が南側信号交差点 までの間を歩くのみ。 ② 「学童注意」の路面標示を2箇所設置する。	② 対応済み	① 学校 ② 市土木課	② R5年度
9	碓東小	市道 板151号線 板148号線	板鼻2083付近の三叉路 三叉路南(板151号線)	狭く、坂道で、見通しが悪い。登校時間は通勤車両が多い。	① 板151号線のグリーンベルト区間を平日、午前7時～8時まで車両通行禁止としたい。 ② 道幅が狭く、カーブであることから横断歩道は設置できない。板151号線の規制は地元住人の同意が得られれば申請できる。 ③ 「学童注意」を路面標示する。	① 対応準備中 ② 横断歩道の設置は難しい。 ③ 対応済み	① 区長会 ② 安中警察署 ③ 市土木課	③ R5年度
10	碓東小	市道 岩2号線	いわいクリニック北側の道路	道幅が狭く、見通しが悪い。通過車両が多い。	① 薬局前丁字路から県道まで幅30cmのグリーンベルトを設置。用水路は農林課や組合が管理しているため蓋をすることが可能か確認する。 ② 路面標示(歩行者へのストップマーク)を2箇所設けることを検討する。	① R6対応予定 ② 市道岩2号線とのT字路、県道前橋安中線に路面標示(歩行者へのストップマーク)を2箇所(施工済)。	① 市土木課 ② 安中土木事務所	① R6年度 ② R5年度

令和5年度 対策一覧表

令和6年4月現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
29	碓東小	市道 幹132号線	岩井762番地付近	通行する車両の速度が速く、カーブを曲がり切れず縁石に乗り上げる事故が発生している。	① 縁石に数か所反射板を設置する。 「速度落せ」の路面標示をする。	① 対応済み	① 市土木課	① R5年度
30	碓東小	主要地方道 前橋安中富岡線	板鼻宿交差点付近	交差点が狭い。	① 横断歩道、交差点近くのセンターラインを濃くはっきりさせる。 停止線を下げることは安全面から難しい。 停止線を越えて止まった車への対応の事例を確認する。 ② 外側線を濃くはっきりさせる。	① 横断歩道、センターライン、停止線、塗り直し済み。 ② 対応済み	① 安中警察署 ② 安中土木事務所	① R5年度 ② R5年度
11	秋間小	県道 恵宝沢原貝戸線	忠霊塔付近	夏期、忠霊塔敷地内の樹木が歩道にはみ出し、歩きづらい。	① 市福祉課にて対策済み。今後も市福祉課で対応する。	① 対応済み	① 市教委	① R5年度
12	秋間小	主要地方道 下仁田安中倉淵線	広田信号北の歩道(東側と西側)	タイルの破損や段差、苔が生えやすいことなどにより、転倒の危険がある。	① 歩道タイル、階段タイルの破損や段差については対応する。木の根が原因となっている段差等の箇所は今後検討する。 苔については、一回、高圧洗浄をかけた。水はけのよい舗装に変える方法もあるが、予算の範囲内で対応を検討する。	① 破損、段差については対応済み。 苔が生えやすいところについては予算要求中。	① 安中土木事務所	① R5年度
13	後閑小	市道 幹206号線	中後閑神社入り口付近	道路脇の木や竹の枝が張り出して、見通しを悪くしている。	① 私有地のため、許可を得ないと木を切ることはできない。道路の堆積物を除去し、児童が通行できるスペースを作る。	① 対応済み	① 市土木課	① R5年度
14	松井田小	県道 八本松松井田線	学校南門下交差点の横断歩道	横断歩道が消えかかっている。 車両が一時停止の表示に気づきにくい。	① 「横断歩道」、「止まれ」の標示を塗り直す。(西側「横断歩道」、学校敷地内「止まれ」は撤去) ② 横断歩道撤去後、交差点の強調標示を行う。(ドットライン、交差点標示、グリーンベルト) ③ 飛び出し坊やの設置。	① 対応済み ② 対応済み ③ 設置済み	① 安中警察署 ② 安中土木事務所 ③ 市教委	① R5年度 ③ R5年度
15	松井田小	主要地方道 渋川松井田線	群馬銀行前交差点	横断歩道が消えかかっている。 横断しようとしている歩行者に気づかない車両がある。	① 「横断歩道」、「ダイヤモンド(西側1箇所)」の塗り直し。 ② 横断歩道手前の外側線の引き直し(郵便局側)。	① 対応済み ② 対応済み	① 安中警察署 ② 安中土木事務所	① R5年度 ② R5年度
16	松井田小	市道 9102号線 市道 92037号線 市道 92038号線	仲町信号北交差点	横断歩道が消えかかっている。道幅が狭く、建物が迫っていて見通しがきかない。	① 横断歩道、「止まれ」、「ダイヤモンド(北側)」を塗り直す。 ② 柵、街灯の柱が撤去できれば、必要と考えた安全対策を講じる。	① 舗装改修に合わせて塗り直し予定。 ② R5で地元調整済み。現在施工中の近接工事に併せて街灯撤去を行う予定(繰越予定)	① 安中警察署 ② 松井田振興課	
31	松井田小	県道八本松松井田線	松井田郵便局裏の県道	桜の木の枝葉が道にはみ出しているため通行の妨げになっている。	地権者を確認して地域から伐採を依頼する。	対応中		
32	松井田小	県道八本松松井田線、市道92038号線	南町の琴平坂入口交差点	「止まれ」の標示が薄くなっていて危険	① 「止まれ」の標示を塗り直し。 ② ドットライン、外側線(誘導用)、交差点マークを設置。	① 対応済み ② 対応済み	① 安中警察署 ② 安中土木事務所	① R5年度 ① R5年度
17	西横野小	県道 松井田中宿線	人見坂の歩道	木や竹の枝が歩道に垂れ下がり、歩行の妨げになる。	① 支障木は土地所有者を確認して地域から伐採を依頼する。 ② 歩道の舗装を補修する予算要求を行う。	① 地域で対応 ② 歩道舗装を補修するためのR6年度予算を要求中。	② 安中土木事務所	② R6年度
18	西横野小	県道 松井田中宿線	人見交差点～陸橋の路側帯	陸橋から交差点までの間の路側帯が狭い。	① 歩道設置について、検討を行う。 「歩行者注意」等の注意喚起路面標示を設置する。 ② 通学路の変更を検討する。	① 歩道設置を検討するためのR6年度予算を要求中。 ② 通学路の変更は難しい。	① 安中土木事務所 ② 学校	

令和5年度 対策一覧表

令和6年4月現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
33	西横野小	県道 磯部停車場妙義山線	人見バイパス交差点の西側陸橋側道	歩道がなく車両通行時危険。	① 外側線を設置する。	① 対応済み	① 安中土木事務所	① R5年度
20	細野小	市道 9216号線 市道 9116号線	北中と細小の間のT字路	「止まれ」、停止線が消えかけている。 北側からは、左右の見通しが悪い。	① 舗装改修後、「停止線」、「止まれ」を塗り直す。 ② R6年度、細小北側から東側舗装改修に向けて予算措置を講じる。	① 舗装改修後、対応予定。 ② 令和6年度事業にて施工予定。	① 安中警察署 ② 松井田振興課	② R6年度
21	細野小	主要地方道 渋川松井田線 市道9115号線	諏訪神社下の交差点	「止まれ」、停止線が消えかけている。 一時停止をしない車両がある。	① 「停止線」、「止まれ」を塗り直す。 標識を更新する。	① 「停止線」、「止まれ」は塗り直し済み。 標識はR6年度更新予定。	① 安中警察署	① R5年度～6年度
22	第一中	国道18号	遠丸団地南信号(ばりきやラーメン、パティングセンター前)	横断歩道に歩行者用信号がない。	① 北側信号機は自転車用の信号機である。 歩行者用信号機は、横断距離が短く設置は難しいが、強い要望があると上申。	① 設置上申請済み	① 安中警察署	
23	第一中	県道132号線 市道 安311号線	安中市スポーツセンター前信号の南交差点(県道132号線と市道安311号線の交差点)	通学路だったが、西毛広幹道ができたため、横断できない。(横断歩道がない。)	① 横断歩道の設置はできない。 ② 交差点の存在がわかるように路面標示。ラバーボールの設置を検討する。	① 設置は難しい。 ② 対応済み	① 安中警察署 ② 安中土木事務所	② R5年度
24	第一中	県道 211号(秋1122号線)	県道132号交差点～西毛広幹道交差点	街灯がなく、暗い。	① 樹木は、河川内の用地状況を確認し対応する。 照明については、設置は難しい。 市教委で県の許可をとって設置するのは可能。 ② 市教委として特定の場所だけ設置するのは難しい。	① 対応済み ② 設置は難しい。	① 安中土木事務所 ② 市教委	① R5年度
25	第二中	市道 安215号線 安189号線	古屋211付近のカーブ(Y字路)	市道がY字路になっているが、直線路に見えるため、車両が一時停止等をせずに通過してしまう。	① 一時停止ではなく徐行になる。止まれの標示はできない。 ② カラー舗装化により、目立たせる。 カーブの道路であること示す矢印と、カーブ手前に「交差点注意」(2箇所)標示を検討する。	② 対応済み	① 安中警察署 ② 市土木課	② R5年度
26	第二中	市道 幹117号線	磯部児童公園～信越化学工業	交通量が多いが、道幅が狭く、歩道がない。	① 自動車等の接触の危険があるため、標識は道路側には出せない。 隠す枝を切るか、移設を検討する。 ② 道路拡幅の計画もあるので道路改修後、白線の引きなおし。 公園横からの白線引き直しも検討中。	① 枝木を切り、視認性を確保。 ② 対策検討中。	① 安中警察署 ② 市土木課	① R5年度 ② R6年度以降
27	松井田中	主要地方道 渋川松井田線	補陀寺 東側の歩道	自転車の歩道の通行が許可されていない。 坂道のため、苔や凍結で危険。	① 歩道を通行するための条件及び通行する際の注意点に注意。 ② 西松井田駅前交差点まで約190m歩道の滑り止め工事中。 工事延長については、要望をあげてもらいたい。 トンネル内は歩道と車道の境のポールを高く、汚れのつきにくいものにすることを検討。	② 西松井田駅前交差点まで約190m歩道の滑り止め工事完了済み。北側へ滑り止めの延伸をするためのR6年度予算を要求中。また、トンネル内の汚れの付きにくいポストコーンへ交換済。	① 安中警察署 ② 安中土木事務所	② R5年度～6年度
28	松井田中	県道 松井田中宿線	ウエルシア八城店 東側の交差点	県道の横断歩道が東側にしかない。	① 自転車通学生徒に、交差点の正しい渡り方を指導。 ② 徒歩通学が少ない現状では、横断歩道の増設は難しい。 センターラインの引き直しを検討。 ③ 交差点の手前両側に車両への注意喚起の路面標示設置を検討。	① 指導継続中 ② センターラインの塗り直し済み。 ③ 対応済み	① 学校 ② 安中警察署 ③ 安中土木事務所	② R5年度 ③ R5年度