

令和7年度 対策一覧表

令和8年7月現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容（確認事項）	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
1	安中小	市道幹123号線 安828号線	ローソン 安中新島学園西店 付近交差点	T字路南進左折時の車両速度が高い。歩道と車道の境付近が危険。	①地域の了解を得て、押しボタン式歩車分離式の信号にすることは可能。 ②ポストコーンと反射板（道路の両側）を付ける。	①歩車分離式信号にすると、東西の市道が渋滞する可能性が高いため、歩車分離式信号の必要性を検討中。 ②対策済み	① 安中警察署 ② 市土木課	②R7年度
2	安中小	市道安446号線	学校と文化センターの間	車道が狭い。歩道・路側帯がない・狭い。車両速度が高い。白線がほとんど消えている。	①舗装改修後、速度制限標示を設置する。 ②外側線を引き直す。	①対策予定 ②対策済み	① 安中警察署 ② 市土木課	①R7年度以降 ②R7年度
22	安中小	国道18号	国道18号にかかる歩行者用橋（通称 お八重橋および側道）	見通しが悪い。橋の老朽化と周辺の藪が深い。速度が高い自転車とすれ違いが危険	橋は5年に1度は点検を行っている。現時点で安全上の問題はない。 国道のり面より歩道へはみ出した雑草については、対応する。	対策済み	国土交通省	R7年度
3	原市小	県道長久保・郷原線	旧中山道路側帯	交通量が多く車両速度が高い。車道が狭い。路側帯が明確でない。	スマイルパークと第二中学校前の道路についてグリーンベルトの設置を検討する。	対策済み	安中土木事務所	R7年度
4	原市小	県道長久保・郷原線	原市一丁目県営住宅95-A 前横断歩道	交通量が多い。車両速度が高い。見通しが悪い。横断歩道が目立たない。	①横断歩道の標識を大きいサイズに変更と、設置場所の移動を検討する。 ②交差点内をカラー化、ダイヤモンドのサイドにタップライン等の設置を検討する。	①標識の視認性は十分あるため、大きいサイズに変更する必要性が低いことや、道路管理者の対策②が横断歩道を認識させる効果が高いことから、標識は現状のままとする。 ②対策済み(タップライン)	① 安中警察署 ② 安中土木事務所	②R7年度
5	原市小	市道幹105号線	県道長久保・郷原線と交わる交差点から北側	交通量が多い。歩道・路側帯がない・狭い。車両速度が高い。	通学路の変更を検討する。	継続して通学路変更等について検討するが、現時点では児童に注意喚起の指導を行う。	学校関係者	R7年度より継続中
6	磯部小	市道磯156号から磯160号	セブンイレブン安中磯部4丁目店付近	歩道・路側帯がない・狭い。車道が狭い。	①時間帯での通行規制は、生活道路として通行する住民もいるので難しい。 ②「停止線」を塗り直す（3箇所）。「歩行者注意」の注意標識設置（対策済み）。	①対策は難しい ②対策済み	① 安中警察署 ② 市土木課	②R7年度
7	東横野小	市道幹129号線	鷲宮857付近	交通量が多い。路側帯・車道が狭い。見通しが悪い。カーブでスピードを出す車が多く、歩道が狭く危険。	①支障木は、区長やPTAと連携し地権者に対して伐採をお願いする。 ②信号機付近に速度制限標示または標識の設置を検討する。 ③グリーンベルトまたはイメージハンプ（2箇所）設置を検討する。	①対策中 ②令和8年度以降に速度規制標識を設置予定 ③対策済み	① 学校関係者 ② 安中警察署 ③ 市土木課	①R7年度より継続中 ②R8年度以降 ③R7年度
8	東横野小	市道東596号線	上間仁田194付近	歩道・路側帯がない。車道が狭い。白線が消えている。南側側溝のふたがなく危険。	①夕方等、視界が悪いときの歩行等に十分気を付けるよう注意喚起を行う。 ②農道であるため農林課と協議しながら側溝に蓋の設置を検討する。	①②対策済み	① 学校関係者 ② 市土木課	①②R7年度

令和7年度 対策一覧表

令和8年7月現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容（確認事項）	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
9	碓東小	市道幹132号線	藤井坂全般	見通しが悪い。樹木等が倒れる恐れがある。	①草刈り等については、年1，2回は地元で作業をしている。 ②年1，2回伐採除草作業はしている。回数を増やすことを検討する。除草剤は、周辺住民への影響もあるので使用は難しい	①②対策中	① 学校関係者 ② 市土木課	①②R7年度より継続中
10	碓東小	市道岩24号線 岩35号線	県道前橋・安中・富岡線から国道18号線へ抜ける道	交通量が多い。歩道・路側帯がない・狭い。車道が狭い。見通しが悪い。車両の速度が高い。地震時にブロック塀が倒れる恐れがある。	①「止まれ」や停止線を引き直す。 ②カーブの部分にドットラインを設置して、カーブを強調させて減速を促す。グリーンベルトについて、区間を指定して道路舗装後に設置する。ブロック塀については、建築住宅課へ伝えて対応いただく。	①一時停止を塗り替え済み ②対策済み（ドットライン、減速） グリーンベルトは舗装打ち換え時に検討 ブロック塀は建築住宅課に連絡済み	① 安中警察署 ② 市土木課	①R7年度 ②R7年度以降
11	碓東小	県道箕郷・板鼻線	第九中山道踏切東側	交通量が多い。歩道・路側帯がない・狭い。車両の速度が高い。	①現在は道路北側を歩いているが、歩くスペースが北側より南側が広い場所もあり、どちら側を歩くか再度検討する。 ②グリーンベルトは側溝のふたにかかってくるので、設置は難しい。	①検討中 ②対策済み（側溝部分については引けませんが、南側に設置）	① 学校関係者 ② 安中土木事務所	②R7年度
12	秋間小	県道恵宝沢・原貝戸線	広田の交差点	排水が悪く、雨水がたまる。冬は凍結し滑りやすい。交通量も多く危険。	排水が悪く、雨水がたまることについては対策を検討する。	令和8年度対策予定	安中土木事務所	R8年度
13	秋間小	県道恵宝沢・原貝戸線 市道秋1127号線	郵便局西の側道から県道215号へ出る所	一時停止等なく車がスピードを出したまま出てくる。夜間は街灯がなく暗い。交通量が多い。見通しが悪い。	①土地所有者に木の伐採について相談する。 ②大通りへの道路は一時停止が原則のため「止まれ」の標示の設置は難しい。 ③歩道に路面標示（歩行者用ストップマーク）を設置する。支障木は土地所有者を確認後、対応する。 ④一時停止箇所に路面強調標示を設置する。	①対策済み ②設置は難しい ③対策済み ④対策済み	① 学校関係者 ② 安中警察署 ③ 安中土木事務所 ④ 市土木課	①③④R7年度
14	秋間小	県道恵宝沢・原貝戸線 市道秋869号線	市道秋869号線から県道215号へ出る所	歩道・路側帯がない・狭い。見通しが悪い。車両速度が高い。	①市道東側が更地になり見通しが良くなった。 ②横断歩道は利用者が少ないと見込まれ設置は難しい。周辺道路での取り締まり強化を検討する。 ③ポストコーンを設置する（2本）。	①解消 ②横断歩道の設置は難しい 周辺道路での取り締まり強化を実施 ③対策済み	① 学校関係者 ② 安中警察署 ③ 安中土木事務所	②③R7年度

令和7年度 対策一覧表

令和8年7月現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容（確認事項）	進捗状況(実施内容)	事業主体	対策年度(予定)
15	松井田小	主要地方道渋川・松井田線	新井住民センター付近	車両速度が高い。横断歩道もなく、速度規制路面表示等が消えかかっている。スクールバスの停留所	①視界を遮る木について（民地分）は地権者を確認して伐採をお願いする。 ②横断歩道は利用者が少ないと見込まれ設置は難しい。センターラインと速度制限標示の引き直し。 ③外側線の引き直し。北側カーブ手前に「学童注意」、「タップライン」の路面標示設置。 南側カーブ手前に「右急カーブ」、「→」の路面標示引き直し。視界を遮る木について（管轄分）は伐採する。	①対策済み ②センターラインは塗り替え済み。速度規制標示は令和8年度以降に塗り替え予定 ③対策済み	① 学校関係者 ② 安中警察署 ③ 安中土木事務所	①R7年度 ②R7年度以降 ③R7年度
16	西横野小	県道磯部停車場・妙義山線	二軒在家859番地、押しボタン信号付近のカーブの歩道	歩道・路側帯がない・狭い。車道が狭い。見通しが悪い。車両速度が高い。大型トラックの通行が多く、歩道ギリギリを通り危険。	道路の管轄を確認してグリーンベルトを設置（延長）する。ポストコーンを設置する（2本×2）。	対策済み	安中土木事務所	R7年度
17	西横野小	市道9201号線	松井田町八城地内	ブロック塀に亀裂が入っている。通学路を現時点変更して対応しているが危険。	①通学路の変更は継続する。 ②空き家対策担当部署へ伝えて対応いただく。	①対策中 ②対策済み	① 学校関係者 ② 市松井田振興課	①R7年度より継続中 ②R7年度
23	西横野小	県道磯部停車場・妙義山線	二軒在家960番地付近カーブミラー	カーブミラーを見た時、東西の歩行者が見えない。	①歩道に路面標示（歩行者用ストップマーク）を設置する。 ②カーブミラーの角度調整をする。	①対策済み ②対策済み	① 安中土木事務所 ② 市危機管理課	①②R7年度
18	第一中	市道幹142号線 安311号線	米山団地西側交差点	見通しが悪い。信号が撤去された交差点の横断歩道の表示が消えかかっている。	①横断歩道、停止線の引き直し。 ②交差点南道路「止まれ」の周りに強調標示を設置。今後、「ゆずりあい道路」にする計画。（センターラインを無くし、狭く設置）	①対策済み ②対策済み	① 安中警察署 ② 市土木課	①②R7年度
19	第一中	市道幹122号線	扇状橋付近	見通しが悪い。路面標示が薄くなり、見えにくい。	①路面標示「歩行者注意」は、現在の位置から移動して設置する。 ②横断歩道設置を要望する場合、要望書（学校、区長の連名で）を出してほしい。	①対策済み ②検討中	① 市土木課 ② 安中警察署	①R7年度
20	第二中	市道幹147号線	やなせ大橋北、道路東側	街灯がなく、暗い。	①街灯の設置は難しい。 ②自転車が段差でつまずき、事故になることが多いと学校関係者より説明あり。車道から歩道の段差は水はけの関係で対策は難しい。 築瀬二子塚古墳ガイダンス棟前の歩道に「スピード注意」の路面標示を設置する。歩道上の段差については対応する。	①対策は難しい ②対策済み（路面標示、歩道上の段差） 車道から歩道の段差について対策は難しい	①② 市土木課	②R7年度
21	第二中	市道幹219号線	築瀬から郷原（幹219号線）	交通量が多い。車両速度が高い。	①自転車での通行について交通指導をする。 ②路面標示「学童注意」は設置済みであり、これ以上の対策は難しい。	①対策済み ②対策は難しい	① 学校関係者 ② 市土木課	①R7年度