

令和4年度 対策一覧表

令和5年3月末現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体
1	安中小	市道 安191号線、 県道 下仁田・安中・ 倉淵線	ローソン古屋店南	・道幅が狭い上、標識や白線もない状態。車両の抜け道として使われることが多く、通学時間にも進入してくることがあり、危険。	① 停止指導線を引く。	① 対応済み	① 市土木課
2	安中小	市道 安431号線	旧安中高校と うおかつ の間	・「止まれ」の道路標識が消えかかっている上、植え込みやブロック塀のため、左右確認をする車両が歩道にまで出てくることもある。	① うおかつ側の生け垣を手入れし、低くする。 ② 「停止線」、「止まれ」の路面標識を塗り直す。 ③ 見通しの悪いT字路のため、カーブミラーを設置。	① 対応済み ② 上申済み ③ 設置完了	① 市土木課が都市整備課に依頼 ② 安中警察署 ③ 市危機管理課
3	原市小	県道 長久保・郷原線 市道 幹215号線	スマイルパーク東側の四つ角	・一時停止線やミラーはあるが視界不良で危険。	① 横断歩道付近の歩道部分については、グリーンベルトのような色付け舗装を検討。	① 対応済み	安中土木事務所
4	原市小	県道 一本木平・小井戸・安中線 市道 幹216号線	原市郵便局東の四つ角	・法定速度を守る車が少ないので、ポールの追加を希望。	① ポールの設置については検討するが、道路幅等の問題もあり、難しい。 ② 停止線、横断歩道の道路標識(ダイヤモンドマーク)、「止まれ」等を塗り直すことを検討。 * 信号の設置は、道路幅や基礎を作ることができないため、不可能。	① 設置は難しい。 ② 検討中	① 安中土木事務所 ② 安中警察署
5	原市小	県道 長久保・郷原線	郷原～杉並木の通学路区間 (原市3丁目 池田屋酒店付近)	・車両の速度が高く危険。信号機の設置を希望。	① 外側線を塗り直すことを検討。 ② 速度標識、停止線、横断歩道の道路標識(ダイヤモンドマーク)等の塗り直しを検討。 ③ 市道から県道に出るところのカーブミラーについて、角度調整。 ④ 鏡面が曇っていて見えにくいミラーについては、交換を検討。	① 対応済み ② 上申済み ③、④ 調整済み	① 安中土木事務所 ② 安中警察署 ③ 市危機管理課 ④ 市危機管理課
35	原市小	一般国道18号線 市道 幹147号線	隣接する歩道	・巻き込まれ事故防止として、ガードレール等の設置を希望。	① メタル製のポラード(ガードパイプと似た形状のもの)を2本程度設置することを検討。 ② 信号待ちの際の児童の待機の仕方(極力車道から離れる等)について指導。	① 設置のためには、設置箇所の地下埋設物の調査が必要。調査・設計を含めて検討中。 ② 指導継続中	① 国土交通省 ② 学校
6	磯部小学校	市道 幹223号線	下磯部346～下磯部320-1	・朝は、信号待ちの車がいて危ない。 ・停止線が薄くなっている。 ・カーブミラーが小さい。	① 外側線の塗り直しを検討する。(停止線は塗り直し済み) ② 「学童注意」の路面標識を入れる。(道路の拡張計画があるのでその結果で対応する。) * カーブミラー変更の必要はなし。【市危機管理課】	① 対応済み ② 対応済み * (幹223号線は道路拡幅後、対応)	①～② 市土木課
37	磯部小	市道 磯254号線	学校とくすりのアオキの間の道	・薬局ができ、交通量が増えた。ドライバーに対し、注意喚起をしてほしい。(学童注意等)	① 「学童注意」の路面標識を2箇所入れる。(南側からと北側から)	① 対応済み	市土木課

令和4年度 対策一覧表

令和5年3月末現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体
38	磯部小	市道 幹238号線	登城の信号～浦野整形接骨院	・道路北側にグリーンベルト設置済み。南側にも設置を希望。	① 登城の信号～浦野整形外科医院の間、南側にグリーンベルトを引く。 * 両側にグリーンベルトがあれば、横断歩道の設置が可能。(両側にあっても右側通行。) 【安中警察署】	① 対応済み	市土木課
7	東横野小	県道 松井田・中宿線	中野谷地区の丁字路	・車両の速度が高く、危険。スピード抑制の対策、ガードレール等設置を希望。	① 歩道に面した土地の除草を、農林課または都市整備課に依頼。 ② 歩道の内側を歩くよう指導。	① 対応済み ② 指導継続中	① 市土木課 ② 学校
8	東横野小	市道 幹125号線	学校の東側	・歩道の高さが低く、乗り上げる車も見受けられる。	① ラバーコーンを、児童が横断する横断歩道まで、等間隔に設置する。 ② 横断歩道の標識が見えないので、木を剪定してもらえるよう土地所有者に依頼。	① 設置完了 ② 対応済み	① 市土木課 ② 区長
9	東横野小	市道 幹125号線、 幹126号線	繁桂寺の東側	・歩道が狭く、でこぼこである。白線が消えている部分がある。	① 来年度以降、舗装する予定。早めに対応できるように検討する。	① 令和5年度以降対応予定	市土木課
10	碓東小	市道 幹229号線	花岡精工～赤城橋～中島石油	・少林山方面から富岡方面へ向かう抜け道になっているために交通量が多い。グリーンベルトの設置を希望。	① 今年度、上の方から道路の舗装をする予定。 ② 来年度以降、道路の舗装をした後、該当箇所にグリーンベルトを引く。	①、② 令和5年度以降対応予定	①、②市土木課
11	碓東小	市道 幹143号線	バイクショップ ウイズロード前の道	・民家が少なく死角になる部分があり、見通しが悪い。歩道が狭いので、グリーンベルトの設置を希望。	① 坂の上から壁側にグリーンベルトを入れる。 ② 車の速度抑制のため、「学童注意」の路面標識を設置する。 ③ 地元と協議し、車のスピードを規制する標識を立てることを検討。	① 対応済み ② 実施済み ③ 検討中	①、② 市土木課 ③ 安中警察署
12	碓東小	市道 幹132号線、 市道 岩209号線、 岩70号線	藤井坂上にある十字路	・坂の上の方がカーブしていて見通しが悪い。カーブミラーを設置し、横断歩道の塗り直しを希望。	① 路面標識「学童注意」を入れる。路面にドット線を入れることを検討。 ② 既存のカーブミラーを横断歩道前に移設する。 ③ 横断歩道の塗り直し。路面標識「止まれ」を入れる。	① 対応済み ② 移設済み。 ③ 対応済み	① 市土木 ② 市危機管理課 ③ 安中警察署
34	碓東小	県道 箕郷・板鼻線	板鼻2-9-10付近	・付近に横断歩道がなく危険。横断歩道の設置を希望。 ・踏切部の歩道未整備箇所の歩道設置を希望。	① 路面標識「学童注意」を塗り直す。 ② 新たに横断歩道を2か所(アパートの前と野口組の前)に設ける。 * 踏切を含む前後の歩道を整備するためには、JR等と協議する必要があるが、設置の可否については、複数年の検討を要する。【安中土木】	① 令和5年度対応予定 ② 本部検討中	① 安中土木事務所 ② 安中警察署

令和4年度 対策一覧表

令和5年3月末現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体
13	秋間小	市道 幹136号線、秋1088号線	安中榛名駅から南に下る直線道路と、みのりが丘を東西に走る直線道路が交わる交差点	・止まれの標識や路面標示があるが、高速で交差点に進入する車があり、横断歩道を渡るときに危険。	① 逆走の注意喚起の路面標示について警察と協議しながら検討。 ② 全体的にダイヤモンド・横断歩道の塗り直しを検討。 *カーブミラーについては、見通しも悪くなく、また通行車の一時停止無視を助長してしまう可能性があり危険なため、設置は難しい。【市危機管理課】	① 路面標示について検討中。検討後、警察と協議。 ② ダイヤマーク補修済み	① 市土木課 ② 安中警察署
14	後閑小	県道 下仁田・安中・倉淵線	信号の南方面	・信号南方面の県道48号に竹や木が垂れ下がり見通しが悪い。交通量も多く、センターラインを超えて通過する車がある。	① 樹木の伐採には地権者の許可が必要。道路に木が倒れて通行に支障が出る場合は、撤去する。 ② パトロールを強化する。 ③ 通学路を変更し、信号を約130m南側へ移設することで、竹藪を避けて登下校できる。 ④ パトロールを強化する。通学路の変更は可能。	① 倒木等、通行に支障が出た場合は、安中土木で対応。 ②、③ 検討中 ④ パトロール随時実行中。	① 安中土木事務所 ②、③ 安中警察署 ④ 学校
15	後閑小	市道 後615号線、後708号線	信号の東方面と西方面の道路	・風雨、降雪の後、竹や木が垂れ下がり道路を塞ぐことがある。	① 竹は切れないが、道路に落ちている枯葉等については、撤去し、道路幅を広げる。 ② パトロールを強化する。 ③ 通学路を変更し、信号を約130m南側へ移設することで、竹藪を避けて登下校できる。 ④ パトロールを強化する。通学路の変更は可能。	① 対応済み ②、③ 検討中 ④ パトロール随時実行中。	① 安中土木事務所 ②、③ 安中警察署 ④ 学校
36	後閑小	市道 137号線	後閑小学校から第九区ふれあいセンターの間	・速度抑制の路面表示を希望。 ・郵便局近くの「一時停止」を無視する小中学生の自転車が多い。	① (短期的な対策)「学童注意」や「速度落せ」の路面標示を入れる。 ② (長期的な対策)第9区ふれあいセンターからおおぞら薬局までの生活道路のセンターラインを消す。(センターラインをなくすと歩道が広くとれ、制限速度が30kmになる。)まずは地域住民で話し合ってもらおう。 ③ 一時停止無視は、学校で指導する。	① 対応済み ② 令和5年度以降、早期に対応予定。 ③ 指導継続中	① 市土木課 ② 地元、市土木課 ③ 学校
16	松井田小	県道 長久保・郷原線	スクールバス停留所・小日向スポーツ広場東付近	・停留所東側の路側帯に草などが生えていて、歩きにくい。	① 県の所有地であれば舗装を検討する。	① 舗装対応済み	安中土木事務所
17	松井田小	県道 長久保・郷原線	スクールバス停留所・小日向スポーツ広場東(行き)	・路側帯部分にバスが進入できるようになると、後方車両を待たせることなく児童が安全に乗車できる(登校時)。	① 東寄りの路側帯は歩道ではないので、市教委負担で整備は可能。 ② バス停を小日向ふれあいセンターに移動。 *西寄りの三角形の土地は、停車場にはできない。【安中警察署】	① 検討するが、費用面でむずかしい。 ② 保護者の理解が得られるか、要協議。	① 市教委 ② 学校
18	松井田小	県道 長久保・郷原線	スクールバス停留所・九十九小前(帰り)	・歩道の縁石を部分的に撤去できるとスクールバスが歩道内に進入でき、後方車両を待たせることなく下車できる(下校時)。	① 校庭内にロータリーを作り、乗り入れ可能にする。 *歩道は、構造上、車両が乗ることを想定していない。【安中土木事務所】 *法的に、歩道上に車両を乗り入れることはできない。【安中警察署】	① 九十九小の活用方法が決まっていない段階であり、現時点において使用許可は出せない。【市教委総務課】	市教委

令和4年度 対策一覧表

令和5年3月末現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体
19	松井田小	市道 92197号線、 92175号線	スクールバス停留所・国衛の 郷前付近	・道が狭く、歩道も狭い。停留所付近 に草などが生えていて、安全にバス を待つ場所が確保されていない。	① 外側線等の塗り直し。 ② 「止まれ」、停止線の塗り直し。	① ①外側線、交差点マーク設置済。追加要 望の交差点から南に下る市道についても、 外側線および停止線設置済。 ② 上申済み	① 市土木課 ② 安中警察署
20	西横野小	県道 磯部停車場・妙 義山線	二軒在家876-3付近	・交通が多く、車の速度が高く、歩 道が狭い。	① 東から西横野小学校に向かう車線に「学童 注意」、 ② 西横野小学校から東へ向かう車線に「速度 注意」のような道路標示を検討する。 ③ 車の速度超過について、取り締まりの要望 が出ていることを担当係に伝える。 ④ 制限速度の道路標示を検討する。 * 速度の抑制を目的に、道路に凸凹を設ける 手段もあるが、騒音や振動の問題から、地域 の住民の理解が得づらい。【県土木】 * 横断歩道を設けることは、利用人数や歩行 者が待つ場所の確保等の関係から難しい。 【安中警察署】	① 対応済み ② 対応済み ③、④ 検討中	①、② 安中土木事 務所 ③、④ 安中警察署
21	西横野小	県道 松井田・下仁田 線 県道 磯部停車場・妙 義山線 市道 9120号線	八城の信号	・信号無視の車両が多い。	① 道路標示の設置は、現場を確認した上で 検討する。 ② 交差点北側の市道に、速度の抑制を喚起 するための道路標示を設ける。 ③ 信号の予告灯が当該交差点から若干遠い ので、設置場所の変更等も含め、本部と検討 する。	①「速度注意」の路面標示設置 ② 交差点北側の市道に「速度落せ」の道路 標示を設置 ③ 検討中	① 安中土木事務所 ② 市土木課 ③ 安中警察署
22	西横野小	県道 磯部停車場・妙 義山線 市道 9107号線	ウラノ豆腐店付近の交差点	・交通が多く、車の速度が高く、歩 道が狭い。 ・スクールバスの停留所になっており、 ウラノ豆腐店にスクールバスが停 まると、見通しが悪くなる。 ・交通指導員に、車の誘導をしてほし い。	① バス停車中は周辺通行に注意するよう、児 童を指導。 ② 右側用のカーブミラーの設置を検討する。 ③ スクールバス停留所の位置の再検討。 * 交通指導員には、車を誘導する等の権限が ない。【安中警察署】	① 指導継続中 ② 朝の通学時間、スクールバス停車時に 見通しが悪いとの理由でのカーブミラー設 置は難しい。スクールバスの停留方法検討 をお願いする。 ③ バス停を別の箇所に移すことは、諸条件 の上から難しい。	① 学校 ② 市危機管理課 ③ 市教委
23	西横野小	県道 磯部停車場・妙 義山線	二軒在家932-2付近の植え込 み	・木が歩道を塞いでいて狭くなってい る。	① 道路に生えている下草については、刈る方 向で調整する。 ② 木の所有者に伐採等をお願いする。	① 対応済み ② 依頼済み	① 安中土木事務所 ② PTA、区長会
39	西横野小	市道 9204号線	行田279付近	・道路幅が狭く、歩道が狭い。	① 外側線等、全体的に塗り直す。 ② 交差点マークの新設を検討する。 ③ 停止線、速度標示等を塗り直す。 ④ 老朽化している標識を立て替える。	①外側線、ゼブラ、ドットライン設置済 ②交差点マーク設置済 ③ 対応済み	①、② 市土木課 ③、④ 安中警察署

令和4年度 対策一覧表

令和5年3月末現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体
24	第一中	市道 幹116号線、幹114号線	湯の入橋北側袂	・路面に鉄板が敷かれている。雨天時は滑りやすく危険。	①注意喚起を行う。鉄板を新しい物に代えても自転車は滑ってしまう。自転車の動線が取れるか確認する。 ②自転車のスピードの出し過ぎ、一時停止について指導する。 * 県の河川改修計画があり、新橋建設の予定あり(2~3年後)。堤防も作り直す予定。 【県・市土木】	①鉄板の滑り止め防止を設置済み。 ②随時指導中	①市土木課 ②学校
25 ・ 26	第一中	県道 松井田・中宿線	野殿信号~湯川工務店安中営業所丁字路	・交通量が多く、車の速度が高い。 ・歩道が狭く、見通しが悪い。 ・横断歩道が少ない。 ・植木で見通しが悪い。	①「速度注意」等、路面表示を検討する。 ②他の横断歩道との距離をみて設置を検討する。ただし、カーブした後であるため、設置は難しい。 * グリーンベルトは導線として認識させるためのものであるため、見通しが悪いとの理由で、部分的に引くことはできない。【県土木】	①対応済み ②視認性不良。設置できず。	①安中土木事務所 ②安中警察署
27 ①	第二中	市道 幹147号線、原950号線	安中市原市2丁目3(築瀬二子塚古墳東側道路①)	・下り坂で自転車の速度が高い。 ・脇道から車が出る。	①脇道から来る車両に対して、「止まれ」の路面表示を入れる。 ②横断歩道の塗り直しをする。 ③自転車のスピード出し過ぎについて、随時、注意・指導する。	①、② 上申済み ③ 指導継続中	①、② 安中警察署 ③ 学校
27 ②	第二中	市道 幹147号線、原707号線	安中市原市2丁目3(築瀬二子塚古墳東側道路②)	・下り坂で自転車の速度が高い。 ・植え込みに自転車の車輪がとられる。	①植え込みに植物を植えるよう関係課へ伝える。 ②脇道から来る車両に対して、「止まれ」の路面表示と標識を設置する。 ③横断歩道の塗り直しをする。 ④曲がった標識の修繕をする。 ⑤死角になる部分があるため、カーブミラーの角度の調節をする。 ⑥自転車のスピード出し過ぎについて、随時、注意・指導する。	①都市整備課に依頼→対応済み。 ②~④ 上申済み。規制は、交通量が少なく、設置せず。 ⑤調整完了、対策済み ⑥指導継続中	①市土木課 ②~④ 安中警察署 ⑤危機管理課 ⑥学校
28	第二中	市道 幹109号線、安140号線	馬場児童遊園から北東200m付近(安中市原市2700付近)	・下り坂で車の速度が高く、見通しが悪い。	①見通しの悪い交差点であるため、二面鏡のカーブミラーを設置する。 ②交差点マークの路面表示を入れる。 ③自転車の一時停止や必ずドットラインの手前で止まって安全確認するよう随時指導する。	①検討後、ドット線からの視界は左右とも確保できると判断されたため、設置しない。 ②対応済み ③指導継続中	①市危機管理課 ②市土木課 ③学校
29	松井田中	県道 西松井田停車場線 市道 95056号線	西松井田駅北200mの信号のない県道松井田停車場線の交差点	・植え込みの葉の茂る時期、見通しが悪くなる。 ・駅へ向かう車両がスピードを上げて信号を通過した直後の交差点で危険。	①標識か路面標示を検討する。 ②横断歩道、「止まれ」、停止線等、標識または路面標示の新設、補修。 ③のぼり旗について検討。 ④道路看板、のぼり旗等による注意喚起を検討。	①「速度注意」の路面標示設置 ②対応済み ③、④学校側及び地区からの要望はないが、あれば提供可能。→設置準備中【学校】	①安中土木事務所 ②安中警察署 ③市危機管理課 ④市教委

令和4年度 対策一覧表

令和5年3月末現在

No.	学校名	路線名	危険箇所	通学路の状況危険箇所の内容	対策内容(確認事項)	進捗状況(実施内容)	事業主体
30	松井田中	市道 94015号線、 95066号線	上信越道五料信号から250mの旧中山道「五料第一地下道」の交差点	・北から隧道をくぐった先に、「止まれ」表示がなく、飛び出しの危険がある。	① 外側線およびドットラインの設置を検討。 ② カーブミラー付属の補助標識の設置。 ③ 「止まれ」の路面標示の検討。	① 外側線、ドットライン、交差点マーク、停止線を設置済み ② 対策済み ③ 設置せず	① 市土木課 ② 市危機管理課 ③ 安中警察署
31	松井田中	県道 松井田・下仁田線	中瀬橋南の信号付近	・歩行者用信号の設置を希望。	◎令和4年度今年度中に設置予定であるため、現場視察は実施せず。		
32	松井田中	市道 9121号線	大王寺公会堂付近	・スクールバス通学の生徒が道路を横断する際に危険なため、横断歩道の設置を希望。(西へ150m先に横断歩道、東へ190m先に横断歩道あり。)	① 安中警察と地元区長で協議し、横断歩道の設置・設置場所を検討。2案のいずれかで調整し、設置後、スクールバスの停車位置は見直す。 * 公会堂の真正面に横断歩道があると、子どもがそのまま飛び出すこともあるので危険。	① 本部検討中(安中警察署)	安中警察署、区長

* 予算等の関係から、工事日程は不明であるが、通学路であるため、優先順位を上げてもらうよう、上申中。【安中警察署】